

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAATEMI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANITÁRIOS E CERCAMENTO DA RESERVA PERMANENTE (PARCIAL) DA REPRESA DA USINA PIRAY
Local: Usina Piray- Iguatemi-MS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Ítem	Especificação dos Serviços	Valor	%	30 Dias	60 Dias	90 Dias	120 Dias	150 Dias	Total
1.00	SERVICOS PRELIMINARES	3.507,69	5,71%	3.507,69	-	-		-	3.507,69
2.00	MOVIMENTO DE TERRA	457,84	0,75%	457,84					457,84
3.00	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO)	4.367,64	7,11%	2.183,82	2.183,82				4.367,64
4.00	SUPERESTRUTURA	3.349,22	5,45%	334,92	2.009,53	1.004,77			3.349,22
5.00	PAREDE E PAINÉIS	4.464,00	7,26%			1.488,00	2.232,00	744,00	4.464,00
6.00	ESQUADRIAS	3.132,98	5,10%					3.132,98	3.132,98
7.00	COBERTURA	5.317,84	8,65%			531,78	2.127,13	2.658,92	5.317,84
8.00	IMPERMEABILIZACAO	82,08	0,13%		82,08				82,08
9.00	REVESTIMENTOS PAREDES E TETO	9.811,34	15,97%				4.905,67	4.905,67	9.811,34
10.00	PAVIMENTAÇÃO	1.943,09	3,16%		-	647,70	971,55	323,85	1.943,09
11.00	PINTURA	3.586,01	5,84%		-	-	896,50	2.689,51	3.586,01
12.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.104,58	1,80%		220,92	220,92	220,92	441,83	1.104,58
13.00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	400,04	0,65%	-	-	200,02	133,35	66,67	400,04
14.00	Acessórios e Complementos	7,10	0,01%					7,10	7,10
15.00	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3.727,78	6,07%			1.242,59	1.242,59	1.242,59	3.727,78
16.00	LOUÇAS E METAIS	4.469,20	7,27%					4.469,20	4.469,20
17.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS	11.722,49	19,08%	-	-	-		11.722,49	11.722,49
									61.450,92
% SIMPLES		61.450,92	100%	10,55%	7,32%	8,68%	20,72%	52,73%	100,00%
% ACUMULADA				10,55%	17,87%	26,55%	47,27%	100,00%	100,00%
TOTAL SIMPLES (R\$)				6.484,27	4.496,35	5.335,78	12.729,71	32.404,81	61.450,92
TOTAL ACUMULADO (R\$)					10.980,62	16.316,40	29.046,11	61.450,92	

Iguatemi-MS, 06/06/2019

Macimiano Claro Nogueira Moreira
Engenheiro Civil - CREA-MS 4274-D