

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: CONSTRUÇÃO DE COZINHA NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS
Local: Pátio da secretaria de Obras- Iguatemi-MS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Ítem	Especificação dos Serviços	Valor	%	30 Dias	60 Dias	90 Dias	120 Dias	150 Dias	Total
1.00	SERVICOS PRELIMINARES	4.733,05	8,96%	4.733,05	-	-		-	4.733,05
2.00	MOVIMENTO DE TERRA	749,64	1,42%	749,64					749,64
3.00	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO)	5.681,11	10,76%	2.840,56	2.840,56				5.681,11
4.00	SUPERESTRUTURA	5.713,27	10,82%	571,33	3.427,96	1.713,98			5.713,27
5.00	PAREDE E PAINÉIS	4.675,32	8,85%			1.558,44	2.337,66	779,22	4.675,32
6.00	ESQUADRIAS	3.961,20	7,50%					3.961,20	3.961,20
7.00	COBERTURA	2.905,82	5,50%			290,58	1.162,33	1.452,91	2.905,82
8.00	IMPERMEABILIZACAO	80,64	0,15%		80,64				80,64
9.00	REVESTIMENTOS PAREDES E TETO	9.429,51	17,85%				4.714,76	4.714,76	9.429,51
10.00	PAVIMENTAÇÃO	3.386,96	6,41%		-	1.128,99	1.693,48	564,49	3.386,96
11.00	PINTURA	3.007,82	5,69%		-	-	751,96	2.255,87	3.007,82
12.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.883,41	3,57%		376,68	376,68	376,68	753,36	1.883,41
13.00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.251,47	2,37%	-	-	625,74	417,16	208,58	1.251,47
14.00	Acessórios e Complementos	6,95	0,01%					6,95	6,95
15.00	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3.789,02	7,17%			1.263,01	1.263,01	1.263,01	3.789,02
16.00	LOUÇAS E METAIS	1.500,67	2,84%					1.500,67	1.500,67
17.00	SERVIÇOS FINAIS	65,02	0,12%	-	-	-		65,02	65,02
									52.820,90
	% SIMPLES	52.820,90	100%	16,84%	12,73%	13,17%	24,08%	33,18%	100,00%
	% ACUMULADA			16,84%	29,57%	42,74%	66,82%	100,00%	100,00%
	TOTAL SIMPLES (R\$)			8.894,57	6.725,84	6.957,42	12.717,03	17.526,04	52.820,90
	TOTAL ACUMULADO (R\$)				15.620,41	22.577,83	35.294,86	52.820,90	

Iguatemi-MS, 26/02/2018

Macimiano Claro Nogueira Moreira
Engenheiro Civil - CREA-MS 4274-D