



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
COORDENADORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 204
E-MAIL: CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO I
7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 280/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 168/2018.

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO													BDI 24,00%		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO	11.318,72	3.952,80	7.365,92											
		100,00%	34,92%	65,08%											
2	SERVIÇO DE TRANSPORTE	2.499,84			2.499,84										
		100,00%			100,00%										
3	CANTEIRO DE OBRA	2.373,36	2.373,36												
		100,00%	100,00%												
4	SERVIÇO DE PESSOAL	187,61	187,61												
		100,00%	100,00%												
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	189.088,48	10.678,20	110.208,01	68.202,27										
		100,00%	5,65%	58,28%	36,07%										
6	DEMOLIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	20.668,89	19.476,29		1.192,60										
		100,00%	94,23%		5,77%										
7	ESTACIONAMENTO, MURO E CONSTRUÇÃO DE CISTERNA	86.805,16		51.719,94	35.085,22										
		100,00%		59,58%	40,42%										
8	PISOS E REVESTIMENTOS	215.431,24	90.165,90		125.265,34										
		100,00%	41,85%		58,15%										
9	AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRAULICAS	72.361,73	18.691,82	38.168,04	15.501,87										
		100,00%	25,83%	52,75%	21,42%										
10	COBEERTURA, LAJE E FORRO	174.257,33		79.259,18	94.998,15										
		100,00%		45,48%	54,52%										
11	REVISÃO EM ESQUADRIAS E PORTAS	76.582,15			76.582,15										
		100,00%			100,00%										
12	PINTURA	134.275,18		73.418,67		60.856,51									
		100,00%		54,68%		45,32%									
13	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	78.223,96				78.223,96									
		100,00%				100,00%									



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
COORDENADORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 204
E-MAIL: CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

14	CONSTRUÇÃO DE VESTIARIOS	77.991,85					77.991,85							
		100,00%					100,00%							
15	LIMPEZA FINAL	7.934,50					7.934,50							
		100,00%					100,00%							
16	1º TERMO ADITIVO	228.051,01						114.025,51				114.025,51		
		100,00%						50,00%				50,00%		
17	2º TERMO ADITIVO	285.995,07							95.331,24	95.331,24			-	95.331,24
		100,00%							33,33%	33,33%			0,00%	33,33%
18	5º TERMO ADITIVO	20.175,83											-	20.175,83
		100,00%											0,00%	100,00%
PORCENTAGEM			8,64%	21,38%	24,90%	8,26%	4,63%	0,47%	6,77%	5,66%	5,66%	6,77%	0,00%	6,86%
CUSTO			145.525,98	360.139,76	419.327,44	139.080,47	77.991,85	7.934,50	114.025,51	95.331,24	95.331,24	114.025,51	-	115.507,07
PORCENTAGEM ACUMULADA			8,64%	30,02%	54,92%	63,18%	67,81%	68,28%	75,05%	80,71%	86,37%	93,14%	0,00%	100,00%
CUSTO ACUMULADO			145.525,98	505.665,74	924.993,18	1.064.073,65	1.142.065,50	1.150.000,00	1.264.025,51	1.359.356,75	1.454.687,99	1.568.713,50	1.684.220,57	1.684.220,57

Santa Rita do Pardo - MS., em 20 de Dezembro de 2019.

CACILDO DAGNO PEREIRA
 Prefeito

GOMES & AZEVEDO LTDA. - EPP
 Erson Gomes de Azevedo
 Contratada